

活動	資源向上活動(地域資源の質的向上を図る共同活動)		
区分	多面的機能の増進を図る活動	活動項目	54 地域住民による直営施工
取組	地域住民による直営施工		
取組概要	農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境保全施設の設置、そのための技術習得等、地域住民が参加した直営施工による活動を行うこと。		
ふりがな 組織名	ちょうらくじかんきょうほぜんいいんかい 長楽寺環境保全委員会	ふりがな 実施場所	なんとしちょうらくじ 南砺市長楽寺
活動内容	<p>地区内に急峻な農地エリアがあることから、農地法面への小段の設置を自主施工で行っている。</p> 		
背景・経緯	<p>最初は個人で小段設置を行っていたが、法面を削った程度のものですぐに埋まってしまい、過度の負担がかかっていた。そこで、平成25年度、向上活動支援交付金(高度な農地・水の保全活動)の持続的な畦畔管理として、これらの法面に長期間保持できる小段(犬走り)を設置することとした。</p>		
時期・回数	年4～5回実施		
参加者	活動組織の農業者 約20名		
配慮事項	<p>丸太杭が石等に当たり深く入らない箇所は、間伐材と丸太杭をコーチスクリューで止め、強度を図っている。</p>		

活動	資源向上活動(地域資源の質的向上を図る共同活動)		
区分	多面的機能の増進を図る活動	活動項目	54 地域住民による直営施工
取組	地域住民による直営施工		
取組概要	農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境保全施設の設置、そのための技術習得等、地域住民が参加した直営施工による活動を行うこと。		
ふりがな 組織名	みずはししょうがんじちいきかつどうそしき 水橋常願寺地域活動組織	ふりがな 実施場所	とやましみずはししょうがんじ 富山市水橋常願寺
活動内容	<p>地区内にある老朽化した水路や土水路を、組織構成員である土木作業経験者を中心に計画的に改修している。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
背景・経緯	<p>当地区では、県営農地整備事業が実施されているが、土水路や老朽化した水路は、事業対象区域外であったため、重点的に泥上げが必要となったことから、施設の長寿命化として改修を計画した。</p> <p>組織構成員の中でも、土木作業経験者が中心となり、地域住民による直営施工として実施している。実施により、費用の削減や地域の結束力強化にも寄与している。</p>		
時期・回数	年5回程度実施 (10月～12月頃)		
参加者	農業者・非農業者 約8人		
支払金額	日当・材料費等 約80万円		
配慮事項	<ul style="list-style-type: none"> ・土木作業経験者の主導で実施している。 ・作業の安全確保に配慮し、無理のない計画的な施工を心がけている。 		